



PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de défense et
protection civiles

Gap, le 06 mars 2019

Affaire suivie par : Rémi Alberti
Téléphone : 04.92.40.48.00
Courriel : remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr

Relevé de conclusions **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **06 mars 2019**

Suivi du glissement :

RTM, CD 05, CCGQ : Pas encore de manifestation nette de reprise d'activité du glissement. La corrélation des images traduit quelques indices peu cohérents de mouvements sur le compartiment Est et des éléments cohérents et plus perceptibles sur le compartiment Ouest. L'activité demeure toutefois moins marquée que l'année dernière à la même époque.

- L'UNISTRA confirme sa venue en milieu de semaine prochaine pour poser le radar interféromètre.
- Après des problèmes de transmission des images, notamment dus au réseau SFR, la SAGE reprend les réglages (sera sur place lundi et mardi prochain)..
- L'heure affichée sur les caméras demeurera l'heure GMT, mais les heures légales seront visibles sur le site.
- La fixation de la caméra coté Abriès sera vérifiée.
- La SAGE posera la semaine prochaine le deuxième clinomètre. Elle pourra utilement échanger avec l'UNISTRA (Le partage de données est déjà effectif).
- Le CD 05 fait le point avec la CCGQ sur le déplacement du compteur et l'enfouissement de la ligne électrique du chalet Debrune.

Météo : Perturbation dès cet après-midi, avec 10 à 15 cm de neige en fin de nuit sur le Pas de l'Ours, puis passage de petites perturbations sans précipitations significatives. Refroidissement marqué à partir de lundi.

Circulation et Chantier

- Pas de difficulté signalée sur la route provisoire.
- Le chantier recommencera la seconde quinzaine de mars.
- La remise des offres sur l'ouvrage d'art coté Aiguilles sera effective vendredi. La remise des offres concernant les raccordements de la RD 947 se produira avant l'été.
- Le CD 05 remercie les services ayant contribué à l'accélération des procédures loi sur l'eau.
- Des surcoûts sont à prévoir suite aux préconisations du PNRQ sur les zones de dépôt et les zones tampon.
- Le travail se poursuit entre le CD 05 et la Commune d'Aiguilles pour limiter les impacts négatifs du chantier. Une réunion publique pourrait être proposée avant fin mars par le CD 05.
- Le CD 05 assure l'interface entre la Commune d'Aiguilles et le groupement d'entreprises à propos de l'implantation de la base de vie du chantier.