

PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de défense et
protection civiles

Gap, le 20 mars 2019

Affaire suivie par : Rémi Alberti
Téléphone : 04.92.40.48.00
Courriel : remi.alberti@hauts-alpes.gouv.fr

Relevé de conclusions **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **20 mars 2019**

ASuivi du glissement :

RTM, CD 05, CCGQ : Pas de mouvement d'ampleur décelé, quelques épiphénomènes de surface. L'activité est bien moindre qu'en 2017 et 2018 à la même période (l'hypothèse de la modification de circulation de l'eau à l'intérieur du glissement est évoquée).

- L'interféromètre a bien été installé la semaine dernière par l'UNISTRA, les données pourront être traitées début avril.
- Le relevé LIDAR a été réalisé par l'UNISTRA.
- Une station météo est installée, ses données seront exploitables ultérieurement.
- Une hydrogéologue est attendue très prochainement sur le site.
- L'un des sondages est équipé d'un piezomètre automatique.

Météo : Pas de précipitations en vue, excepté peut-être mardi prochain (à préciser vu l'échéance).
Douceur des températures.

Fibre optique :

Monsieur le Maire d'Abriès-Ristolas informe les participants que le fourreau de protection de la ligne de fibre optique est endommagé. Le câble, très tendu, paraît prêt à rompre.

- Altitude infrastructure indique être en contractuellement mesure d'intervenir dans un délai de 10 heures en cas de coupure de la liaison, mais l'enjeu, en matière de sécurité civile, concerne au premier chef le maintien de la liaison assurée par la fibre, qui est l'un des vecteurs d'alerte, tout particulièrement en cas de crise de sécurité civile. De plus, il est matériellement impossible de venir opérer dans la zone du glissement.

SUD THD confirme l'expédition d'un courrier adressé à Altitude Infrastructure demandant le dévoiement définitif de la fibre optique. Cette opération pouvant demander un certain délai, lié notamment aux phases d'avancement de la nouvelle route départementale (sous laquelle le câble est appelé à passer par un fourreau), il est souhaité dans un premier temps un dévoiement provisoire sans délai afin d'anticiper tout risque de coupure de la liaison (cette option permet également l'utilisation d'un câble d'un modèle immédiatement disponible). SUD THD acte ce choix et demande à son délégataire de le mettre en œuvre.

Circulation et Chantier

- La réunion publique du 27 mars 2019 est confirmée.
- Le chantier montera en puissance dès le 1^{er} avril, avec la présence quotidienne d'une cinquantaine d'ouvriers.
- La base de vie du chantier s'installe conformément aux souhaits de la commune, qui souligne la bonne collaboration dans ce domaine.